Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Cisowa

Rada dzielnicy **Cisowa** zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa ciągu pieszego i oświetlenia przy Zespole Szkół Ekologicznych.

2. Budowa ulicy Sibeliusa, Botnickiej i Fińskiej.

3. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej 251 (aktualizacja).

4. Usunięcie 31 drzew z ul. Kcyńskiej.

5. Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku ul. Kcyńska 8.

6. Remont chodnika wzdłuż bloku ul. Kcyńska 8.

7. Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle.

8. Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31.

9. Budowa instalacji elektrycznej boiska do piłki nożnej na terenie SP nr 31.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i podjęciu uchwał, radni dzielnicy wskazali **do realizacji** następujące zadania:

1. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251.

2. Rewitalizacja terenu zielonego znajdującego się wzdłuż bloku przy ul. Kcyńskiej 10.

3. Usunięcie 31 szt. drzew - topól z ul. Kcyńskiej wraz z frezowaniem.

4. Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku Kcyńska 8.

5. Remont chodnika wzdłuż bloku Kcyńska 8.

6. Montaż 3 szt. gablot informacyjnych na terenie dzielnicy.

7. Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31.

8. Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle.

9. Budowa instalacji elektrycznej boiska do piłki nożnej na terenie SP nr 31.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

(Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5326/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 - 2018.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
stan na styczeń 2017 r:
- inwestycja zakończona w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej,
stan na kwiecień 2017 r:
- trwały prace związane z przygotowaniem zamówienia na wykonanie aktualizacji kosztorysów,
stan na lipiec/październik 2017:
- uzyskano aktualizację kosztorysów,
- inwestycja zakończona w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
stan na styczeń 2018 r:
- po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Eurovia Polska S.A., kwota umowy: 870.514 zł, termin realizacji: 5 kwiecień 2018 r.
- roboty budowlane wykonane w 28 %.
stan na maj 2018 r.:
- roboty budowlane wykonane w 80 %.
stan na lipiec 2018 r.:
- inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym robót od Wykonawcy.
stan na październik 2018 r:
- inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym robót od Wykonawcy.
- **łączny koszt inwestycji 932.768 zł brutto** (w tym ze środków inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy w wysokości **854.461 zł**)

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Rewitalizacja terenu zielonego znajdującego się wzdłuż bloku przy ul. Kcyńskiej 10)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5325/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Biura Ogrodnika Miasta.
stan na grudzień 2017 r:
- inwestycja nie była realizowana, ponieważ została zgłoszona również w ramach budżetu obywatelskiego,
- nasadzenia na ww. terenie były wykonane wspólnie z Zarządem Dróg i Zieleni w latach ubiegłych ze środków bieżących,
- zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.
stan na lipiec/listopad 2018 r.:
- zadanie w trakcie realizacji,
- 2 szt topoli i jabłoń zostaną wycięte przez ZDiZ po otrzymaniu decyzji z Urzędu Marszałkowskiego.
stan na styczeń 2019 r.:
- zadanie **zostało zrealizowane** za kwotę **23.652 zł.**

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Usunięcie 31 szt. drzew - topól z ulicy Kcyńskiej wraz z frezowaniem)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- zadanie mozliwe do wykonania po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
- obecnie **brak zgody** na wycinkę drzew.
stan na grudzień 2017 r./maj 2018 r.:
- realizacja zadania w 2018 r.
stan na styczeń 2019 r.:
- zadanie **zostało zrealizowane** za kwotę **25.753 zł**.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku Kcyńska 8)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na kwiecień 2017 r:
- zadanie **zostało zrealizowane** za kwotę **48.790 zł** (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: **40.000 zł**)

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Remont chodnika wzdłuż bloku Kcyńska 8)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na kwiecień 2017 r:
- zadanie **zostało zrealizowane** za kwotę **4.783 zł.**

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Montaż 3 szt. gablot informacyjnych na terenie dzielnicy)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr

5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na październik 2017 r:
- zadanie **zostało zrealizowane** za kwotę **15.000 zł.**

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7
(Budowa boiska do piłki nożnej na terenie SP nr 31)
12 lipiec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XX/25/2018 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 sierpień 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8291/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2018.
27 sierpień 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Szkoły Podstawowej nr 31.
stan na styczeń 2019 r.:
- rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska,
- w dniu 22.01. br. podpisano umowę z wykonawcą na budowę boiska.
stan na październik 2019 r.
- zadanie zrealizowano,
- łączny koszt inwestycji: **477.066 zł** brutto (w tym **120.000 zł** ze środków inwestycyjno - remontowych).

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8
(Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle)
12 lipiec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XX/25/2018 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
04 wrzesień 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8328/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia remontowego.
05 wrzesień 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na styczeń 2019 r.:
- zadanie **zostało zrealizowane** za kwotę **30.000 zł** (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: **15.000 zł**)

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9
(Budowa instalacji elektrycznej boiska do piłki nożnej na terenie SP nr 31)
06 wrzesień 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XX/28/2018 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
02 październik 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8456/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego.
04 październik 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Szkoły Podstawowej nr 31.
stan na styczeń 2019 r.:
- wystąpiono z pismem o przeniesienie środków na bieżący rok,
stan na październik 2019 r.
- zadanie zostało zrealizowane
- łączny koszt inwestycji **73.800 zł** brutto.

Rejestr zmian

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający:	**Urząd Miasta Gdyni**
Odpowiedzialny za treść:	**Tomasz Kamiński**
Wprowadził informację:	**Ewa Mącik**
Ostatnio zmodyfikował:	**Ewa Mącik**
Data wytworzenia informacji:	**28.07.2015**
Data udostępnienia informacji:	**20.10.2015**
Ostatnia aktualizacja:	**10.01.2024**

Źródło: https://bip.um.gdynia.pl/rada-dzielnicy-cisowa,1671/zadania-inwestycyjno-remontowe-dzielnicy-cisowa,438500